

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月18日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 公共下水道の普及重点計画 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和05年度 ~ 令和06年度 (2年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 富士宮市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 世界遺産に登録された『富士山』の麓のまちとして、市内公共下水道を整備することにより、生活環境の改善と公共水域の水質保全を促進し、住みよく快適なまちづくりをめざす。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 252 | A | 252 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R5当初 | R5末 | R6末 |
| 1 | 公共下水道管渠(汚水)増設工事を行うことにより、下水道処理人口普及率を55%以上にして、住みよく快適なまちづくりをめざす。 下水道処理人口普及率 R5当初現況値54.35% R5末目標値54.45% R6末目標値54.51% 下水道を利用できる人口(人)÷総人口(人) | 54% | 54% | 55% |
| 2 | 市全体の汚水処理に係る経費を年間0.4億円削減するために、下水とし尿・浄化槽汚泥を星山浄化センターで共同処理する。 実施率(事業が進捗した割合) 事業費の累計÷事業完了までの全体事業費 | 0% | 0% | 4% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|--------|-----|------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 富士宮市 | 管渠(汚水) | 新設 | 富士宮処理区管渠整備(未普及解消) | 計画予定整備面積=12ha | 富士宮市 | | | | | | 231 | - | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 富士宮市 | 終末処理場 | - | 「下水」及び「し尿・浄化槽汚泥」共同処理事業 | 計画・調査・設計・工事 | 富士宮市 | | | | | | 21 | - | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 252 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | 252 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 富士宮市社会資本総合整備計画等事業評価委員会による評価を実施 | 令和7年12月 |
| | 公表の方法 |
| | 富士宮市ホームページ |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・汚水管渠の整備を進めた結果、下水道処理人口普及率が54.35%から54.64%に向上しました。 ・処理共同化事業実施に向け、富士宮市公共下水道事業全体計画の見直しが完了しました。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・未普及地域の整備は財政状況や人口動態を踏まえつつ、効率的かつ効果的な管渠整備を推進し、公共用水域の水質保全や生活環境の向上を図ります。 ・今後も引き続き、関係機関との協議や調査を実施し、処理共同化事業による汚水処理経費の削減に向け事業を推進します。 ・交付対象事業の要件を踏まえ、現在経営戦略見直し業務を実施中です。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| | 最終目標値 | 55% |
| | 最終実績値 | 55% |
| 公共下水道管渠（汚水）増設工事を行うことにより、下水道処理人口普及率を55%以上にして、住みよく快適なまちづくりをめざす。 | | |
| 予定していた範囲における汚水管渠整備を行い、目標を達成しました。 | | |
| 2 | 最終目標値 | 4% |
| | 最終実績値 | 4% |
| | 市全体の汚水処理に係る経費を年間0.4億円削減するために、下水とし尿・浄化槽汚泥を星山浄化センターで共同処理する。 | |
| 計画に基づき公共下水道事業全体計画の見直しが完了し、目標を達成しました。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |