

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	精進川宇大倉地内用排水路改修工事	富士宮市	2,050,000	2,050,000	総事業費 2,255,000

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等事業	精進川宇大倉地内用水路改修工事					
交付金事業者名		富士宮市					
交付金事業実施場所		富士宮市精進川地内					
交付金事業の概要		<p>令和2年度に地元区より用水路未整備箇所の改修要望が提出された。要望箇所は、空石積による水路であるため、漏水が激しく維持管理に苦慮している。これにより、コンクリート2次製品による水路改修を実施し、水路の円滑な機能を確保するための工事である。</p> <p>施工延長 L=15.9m 土工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 開渠工 N=1式 コンクリートフリーム L=12m 現場打開渠工 N=1式 落差工 N=1式 仮設工 N=1式</p>					
交付金事業に関係する市町の主要政策・施策とその目標		<p>第5次富士宮市総合計画（平成28年度～令和7年度） 基本目標2：富士山の麓から創造力と活力がみなぎるまちづくり 政策2：美しい富士山と農林水産業が共存するまち（農林水産業） 施策1：農業の振興 （2）生産基盤の整備の促進と保全 農業生産性の向上や集落の総合的な居住環境の整備を図るため、土地改良事業及び農道や用排水路の改良整備など優良農地の整備・保全に努めます。</p> <p>目標：当該水路総延長 L=450m 円滑な用排水路の機能を有する割合 現状 30%（令和3年度） 中間目標 34%（令和4年度） 37.5%（令和5年度） 最終目標 45%（令和6年度）</p>					
事業開始年度		令和4年度		事業終了（予定）年度		令和6年度	
事業期間の設定理由		要望箇所完成までに3年間を要するため					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和5年度		
		円滑な用排水路の機能を有する割合37.5%	(令和3年以前の整備済延長+令和5年度整備延長)÷水路総延長×100	成果実績	%	37.5	
				目標値	%	37.5	
				達成度	%	100.0%	
		評価年度の設定理由					
		中間目標を定め、毎年度評価が可能のため 交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無 無							
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		施工延長	活動実績	m	18.0	15.9	
			活動見込	m	18.0	15.9	33.6
		達成度	%	100.0%	100.0%	0.0%	
交付金事業の総事業費等		令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考		
総事業費		3,080,000	2,255,000				
交付金充当額		2,000,000	2,050,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		2,000,000	2,050,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
水路改修工事		公募型指名競争入札		有限会社富士建材土木		2,255,000	
交付金事業の担当課室		環境部 環境企画課					
交付金事業の評価課室		都市整備部 河川課					